

Decreto di liquidazione n. 403 del 09/03/2023

P.O. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

OGGETTO: OPERA 21 TS LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE MURI PERIMETRALI COMPENSORIO DI TRIESTE - CUP: F95F21001530002 Approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati alla ditta De.Co.Ma. s.r.l., svincolo della polizza fidejussoria e liquidazione della fattura n. 4 del 27/02/2023 relativa al residuo credito CIG 9332555C02

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione", approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022 e successive variazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. ed in particolare:
 - o l'art. 43 relativo all' "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" che, al comma 2 prevede la concessione dell'esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi;
 - o il punto 8 relativo all' "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa previsti;
- il decreto n. 1865 del 29/11/2022 con il quale è stato adottato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, approvato con D.G.R. n. 1951 di data 16/12/2022;
- il decreto 236/2021 di conferimento dell'incarico di P.O. all'arch.Elena Morassutti, dal 01/03/2021 al 29/02/2024, e il decreto 248/2021 di attribuzione delle relative deleghe;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'articolo 26;

Richiamati:

- il decreto n. 1916 del 14/12/2021 con cui è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'arch. Elena Morassutti ed è stato individuato il "gruppo di lavoro";
- il decreto n. 1968 del 20/12/2021 con cui è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase unica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, CRE all'ing. Ilario Tul, di San Dorligo della Valle (TS), per l'importo complessivo di € 25.405,54 (CNPAIA ed IVA compresi) ed è stato attivato il FPV per l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 150.000,00 (OG 15/21);
- il decreto n. 459 del 25/03/2022 con cui è stato affidato il Servizio di redazione della Relazione geologica, al dott. geol. Braidotti Raffaella di Buttrio (UD), per l'importo complessivo di € 663,00 (CNPAIA compresa – esente IVA), liquidato con decreto n.1285 del 12/08/2022 ;
- il decreto n. 1049 del 04/07/2022 con cui è stato disposto di: approvare il progetto definitivo-esecutivo in fase unica, è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante consultazione di almeno tre operatori economici, approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera, impegnare

- la spesa di € 30,00 quale contributo ANAC e la spesa di € 1.880,00 quale incentivo per le funzioni tecniche;
- il decreto n. 1152 del 20/07/2022 di liquidazione all'ing. Ilario Tul del saldo sulla progettazione dell'Opera pari ad € 11.612,36 (CNPAIA ed IVA inclusi);
 - il decreto n. 1220 del 03/08/2022 con cui è stato disposto di:
 - affidare in via diretta, a seguito di gara andata deserta, i lavori di che trattasi alla Ditta De.Co.Ma. s.r.l. con sede legale in Via di Giarizzole, 32 a Trieste, C.F./P.IVA 00580460327, verso un importo di € 92.869,41 (IVA esclusa);
 - di impegnare la spesa di € 30,00 quale contributo ANAC;
 - di affidare l'incarico di Collaudatore delle opere strutturali all'ing. Claudio Pantanali della EUROPROGETTI s.r.l. con sede in via Gaeta 54 a Udine, C.F. e P.IVA 01651050302, verso un importo di € 2.890,08 (CNPAIA e IVA compresi);
 - approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera;
 - il decreto n. 1562 del 13/10/2022 con cui:
 - è stato autorizzato il Subappalto a favore della Ditta Trieste Scavi di Ramani Andrea per i Lavori specialistici di scavo, spostamento materiali da scavo, carico su camion e lavorazioni accessorie demolizione muro in calcestruzzo e canala, ritombamenti dopo la formazione della nuova muratura e lavorazioni accessorie per € 5.000,00;
 - è stato preso atto del atto del subaffidamento a favore della Ditta Verdeinquota di Garassich Garbellotto Mattia per i Lavori di abbattimento albero controllato in tree climbing di n. 1 cedro, taglio materiale in pezzi trasportabili, abbassamento dei materiali al piano di carico, carico su camion e trasporto alle discariche autorizzate per € 1.512,00 e del subaffidamento a favore della Ditta COVARELLI ARAM MARCELLO per i Lavori specialistici di taglio in quota di rami e tronchi per € 500,00;
 - il contratto stipulato con la Ditta De.Co.Ma. s.r.l., registrato con ns. prot. n. 0118-P del 11/10/2022;
 - il decreto n. 1884 del 30/11/2022 con cui è stato disposto di liquidare alla ditta De.Co.Ma s.r.l. del 1^ SAL per lavori eseguiti a tutto il 18/11/2022 pari ad € 82.068,39 (IVA esclusa);
 - il decreto n. 1905 del 02/12/2022 con cui è stato disposto di liquidare all'ing. Ilario Tul dell'acconto sulla direzione lavori dell'Opera – emissione 1^ SAL - pari ad € 10.768,60 (CNPAIA ed IVA inclusi);
 - il decreto n. 2115 del 22/12/2022 con cui, in applicazione al principio contabile di cui allegato A 4/2 punto 5.4 del Dlgs. 118/2011 s.m.i., è stato disposto di reimputare il fondo pluriennale vincolato sull'esercizio finanziario 2023 per le somme impegnate, per l'OPERA 21 in oggetto per complessivi € 44.827,65 (OG 15/2021);
 - il decreto n. 260 del 15/02/2023 con cui è stato disposto di approvare la perizia di variante e, tra l'altro, di integrare l'impegno di spesa a favore della Ditta De.Co.Ma. s.r.l., per € 3.983,80 più IVA 22%, approvando l'aggiornamento del quadro economico dell'Opera come segue:

A1 LAVORI A BASE DI APPALTO

1	Lavori	87.860,28 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.992,93 €
A) TOTALE LAVORI		96.853,21 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	I.V.A. 22% sui Lavori	21.307,71 €
2	Spese tecniche	
2.1	a) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/ esecutiva, CSP,CSE, assistenza DL (compresa CASSA)	20.824,21 €
	b) IVA sulle spese tecniche a)	4.581,33 €
2.2	a) Relazione geologica (compresa CASSA)	663,00 €
	b) IVA sulle spese tecniche a)	0,00 €
2.2	a) Collaudo strutturale (compresa CASSA)	2.368,92 €
	b) IVA sulle spese tecniche a)	521,16 €
3	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.857,39 €
4	Spese Autorità di Vigilanza	60,00 €
5	Imprevisti e arrotondamenti	963,07 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		53.146,79 €

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 €

Preso atto che:

- la consegna dei lavori affidati alla Ditta De.Co.Ma s.r.l. è stata disposta dal DL in data 26/09/2022;
- i lavori indicati in oggetto, riferiti all'appalto principale, sono stati consegnati alla Ditta De.Co.Ma s.r.l. in data 26/09/2022 e che il termine di ultimazione lavori era fissato al 24/01/2023;
- i lavori sono stati sospesi il 16/12/2022 e ripresi il 12/01/2023;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante sono stati concessi ulteriori 15gg per il completamento dei lavori, rideterminando il termine di ultimazione lavori con scadenza al 07/03/2023;
- i lavori sono stati ultimati il 21/02/2023, concedendo alla Ditta 5 giorni di tempo per il completamento di piccoli lavori minimali;
- in data 23.02.2023 l'ing. Claudio Pantanali, professionista incaricato, ha collaudato con esito positivo le opere in c.a. (pratica deposito 669/2022 inviata ai Servizi tecnici regionali ed acquisita agli atti il 27.02.2023);

Richiamati:

- il decreto n. 1983 del 09/12/2022 con cui è stato liquidato il 1^SAL per lavori a tutto il 05/02/2022 per € 75.651,78 più IVA 10%;
- la nota prot. 14752 del 07/03/2023 con cui la Ditta De.Co.Ma. s.r.l., ha trasmesso le fatture quietanzate del subappaltatore e dei subaffidatari;
- la nota prot. 14894 del 09/03/2023 con cui la De.Co.Ma. s.r.l. ha comunicato che i lavori affidati in subappalto alla Ditta Trieste Scavi ammontano ad effettivi € 4.480,00;

Visti:

- l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina il collaudo e verifica di conformità;
- l'art. 103 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina lo svincolo della cauzione definitiva;

Visti lo Stato finale dei lavori, la Relazione di accompagnamento allo stato finale e il Certificato di Regolare esecuzione (prot. 14541 del 02/03/2023 e prot. 14666 del 06/03/2023), redatti dal D.L. ing. Ilari TUL, firmati senza riserve dalla Ditta appaltatrice De.Co.Ma. s.r.l., da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 96.853,21 (compresi oneri sicurezza) più IVA, derivandone un residuo credito spettante all'Impresa pari ad € 29.584,04 più IVA;

Rilevato che tutti gli atti di contabilità dei lavori sopra richiamati, sono stati visti da parte del Responsabile del Procedimento arch. Elena Morassutti;

Vista la polizza fidejussoria n. 181918557 emessa da UnipolSai Assicurazioni, in data 18/01/2022 per un importo garantito pari ad € 20.023,28, a favore di ARDiS a titolo di cauzione definitiva, di cui si dispone lo svincolo;

Ritenuto di liquidare la spesa complessiva di 36.092,53 Euro relativa alla fattura:

prog. Ascot	N.ro Fattura	Data Fattura	Importo	Soggetto	Impegno/Epf
12779/2023	4	27/02/2023	36.092,53	DE.CO.MA. SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI Via Di Giarizzole, 32 Trieste C.F. 00161250311 P.IVA 00580460327	42/2023 OG 15/2021

con i seguenti codici di Piano dei Conti Finanziario e Missione e Programma:

N.	Importo	IMP./EPF	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario				M-P	
4	36.092,53	42/2023	2155	2	2	1	9	19	4-4

Viste:

- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 agli atti dell'Agenzia, corrispondente a quanto indicato nella fattura da liquidare;
- la regolarità contributiva della Ditta De.Co.Ma s.r.l., DURC con scadenza 08/06/2023;

- il DURC di congruità rilasciato dalla Cassa Edile in data 08.03.2023;

Ritenuto pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione e disporre la liquidazione del residuo credito spettante alla ditta in parola, in quanto ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione dell'OPERA 21 TS LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE MURI PERIMETRALI COMPENSORIO DI TRIESTE F95F21001530002, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Ilario Tul, firmati senza riserve dalla Ditta appaltatrice De.Co.Ma. s.r.l., da cui si rileva che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 96.853,21 (compresi oneri sicurezza) più IVA 22%, pari a complessivi € 118.160,92;
2. di svincolare la polizza fidejussoria n. 181918557 emessa da UnipolSai Assicurazioni, in data 18/01/2022 per un importo garantito pari ad € 20.023,28, a favore di ARDiS a titolo di cauzione definitiva;
3. di autorizzare il pagamento della spesa complessiva di € 36.092,53 relativa alla fattura:

prog. Ascot	N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf	Soggetto
12779/2023	4	27/02/2023	29.584,04	22%	36.092,53	42/2023 OG 15/2021	DE.CO.MA. SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI Via Di Giarizzole, 32 Trieste C.F. 00161250311 P.IVA 00580460327

4. di autorizzare il pagamento sul c/c dedicato con IBAN: IT83U0200802216000005590298
5. di autorizzare al pagamento a favore dell'Erario l'importo di € 6.508,49 corrispondente all'IVA in split payment per i servizi di natura istituzionale;
6. di dare atto che:
 - con atto successivo, si provvederà alla rendicontazione complessiva di tutte le somme impegnate e liquidate per la realizzazione dell'OPERA OPERA 21 TS LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE MURI PERIMETRALI COMPENSORIO DI TRIESTE - CUP: F95F21001530002
 - saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell'art.29 D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elena Morassutti

Responsabile del procedimento e responsabile dell'istruttoria: arch. Elena MORASSUTTI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA MORASSUTTI

CODICE FISCALE: MRSLNE69S57L483T

DATA FIRMA: 17/03/2023 14:42:47

IMPRONTA: 03181D26411B856742B48249FD8DA052CCD9D5FC10177A410FA4D816AC7609B2
CCD9D5FC10177A410FA4D816AC7609B2A6413020A1DA903FE089975281937735
A6413020A1DA903FE089975281937735F0E7D7D51E9BAA92B7D7E92F44B3F804
F0E7D7D51E9BAA92B7D7E92F44B3F804203106F1236DB4B1AE496A5CFFB66A80